



COMUNE DI CLOZ
Provincia di Trento

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 99
della Giunta Comunale

OGGETTO: LAVORI DI: “Sistemazione accesso, vialetti interni e rifacimento marmi cappella del cimitero di Cloz p.ed. 175”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1, CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

L'anno **duemiladicianove** addì **ventidue**
del mese di **ottobre** alle ore **18.30**
nella sede delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.
Presenti i Signori:

1. Floretta Natale
2. Cescolini Martina
3. Perseu Arianna

Assenti i Signori: Turri Aaron

Assiste il Segretario comunale Rossi dott. Silvio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183– L.Reg. 03.05.2018, n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente verbale
viene pubblicata il giorno:

27.11.2019

all' albo pretorio ove rimarrà esposta per 10
giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Rossi dott. Silvio

Pareri Istruttori ai sensi art.187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2.

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa

Il sottoscritto Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Cloz, lì 22.10.2019

Il Segretario
Rossi dott. Silvio

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile

Il sottoscritto Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Cloz, lì 22.10.2019

Il Segretario
Rossi dott. Silvio

OGGETTO: LAVORI DI: “Sistemazione accesso, vialetti interni e rifacimento marmi cappella del cimitero di Cloz p.ed. 175”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1, CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la delibera giuntale 57 dd. 04.07.2018 mediante la quale si affidava, mediante “trattativa privata”, al p.i. Rizzi Paolo – con studio in Cloz, l’incarico per le prestazioni tecniche di stesura progetto esecutivo e DL opera “Sistemazione vialetti interni, realizzazione dei loculi e nuovo accesso carrabile a norma disabili” Cimitero Comunale verso un corrispettivo di € 12.848,84 (compresa IVA e CNPG) – preventivo dd 03.07.2018 (nota pervenuta il 04.07.2018-Prot.1412), imputando la spesa di €. 12.848,84 al Cap. 3613 con cod. CIG: Z342448FAA.

- Vista la delibera giuntale 117 dd. 11.12.2018 mediante la quale veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo “Sistemazione accesso, vialetti interni e rifacimento marmi cappella Cimitero di Cloz p.ed. 175”, redatto dal p.i. Rizzi Paolo - con studio in Cloz nell’importo complessivo di €. 122.000,00 e così ripartito:

- € 86.596,75 importo per lavori a base d’appalto
- € 1.141,55 importo per attuazione dei Piani Sicurezza
- € 34.261,70 somme a disposizione dell’Amministrazione

dando atto che nelle somme a disposizione è stata operata una riduzione di €. 500,00 per uniformare il progetto alle risorse di bilancio comunicando la medesima modifica al progettista/DL, nonché di dare atto che in relazione ai provvedimenti assunti la spesa di Euro 122.000,00 trova stanziamento al Cap. 3613 del bilancio in corso e di dare atto che la spesa di €. 122.000,00 risulta essere finanziata per intero con mezzi propri mediante applicazione di Avanzo di Amministrazione (utilizzo parziale “Spazi Finanziari”); e demandare alla competenza dei Servizi Comunali per l’adozione dei provvedimenti per l’appalto dei lavori di progetto.

- Con la Determinazione n. 182 dd. 14.12.2018 si procedeva, tra l’altro, a:

- Approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo denominato “Sistemazione accesso, vialetti interni e rifacimento marmi cappella Cimitero di Cloz P.ed 175”, redatto dal p.i. Rizzi Paolo - con studio in Cloz nell’importo complessivo di €. 122.000,00 e così ripartito:
 - € 86.596,75 importo per lavori a base d’appalto
 - € 1.141,55 importo per attuazione dei Piani Sicurezza
 - € 34.261,70 somme a disposizione dell’Amministrazione
- Di dare atto che con deliberazione giuntale n° 57, dd. 04.07.2018 (citata in premessa) è stata imputata a bilancio una prima quota parte di spesa (progettazione) pari a €. 12.848,84 (compresa IVA e CASSA).
- Di assumere formale impegno di spesa, imputando l’onere residuo di €. 109.151,16 al Cap. 3613 del Bilancio di previsione in corso dando atto che l’impegno stesso può essere assunto in quanto si è provveduto al finanziamento della spesa nei modi indicati in premessa.
- Di dare atto che in relazione ai provvedimenti assunti la spesa di €. 109.151,16 trova stanziamento per intero al Cap. 3613 del bilancio in corso.
- Di determinare le modalità di esecuzione dei lavori con il sistema del “Cottimo Fiduciario” previsto dall’art.52 – comma 9 della L.P. 10.09.1993, N.26 e s.m. e relativo regolamento di attuazione; nonché del DPP 11.05.2012, n.9-84 leg- art.25, procedendo all’affidamento previo sondaggio informale fra almeno dodici imprese ritenute idonee.
- Di dare atto che l’intera spesa di progetto di €. 122.000,00 risulta essere finanziata per intero con mezzi propri mediante applicazione di Avanzo di Amministrazione (utilizzo parziale “Spazi Finanziari”);
- Di dare atto che l’opera non gode di finanziamenti previsti da leggi di settore.

- Visto il contratto di appalto 1/2019 dd. 01.04.2019 stipulato con la ditta MARCOLLA COSTRUZIONI SRL con sede legale in 38025 – Dimaro Folgarida (TN) – Via Alla Madonnina, 20 con codice fiscale e partita IVA numero: 01100930229, aggiudicataria dei lavori che ha offerto in sede di gara il prezzo complessivo dei lavori di Euro 79.822,49 comprensivo di Euro 1.141,55 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, soggetti ad I.V.A. nella misura di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 9,141% dichiarando di voler subappaltare, entro i limiti di legge, le seguenti lavorazioni della categoria prevalente OS7:

Cat. OS7: Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino;

Cat. OS7: Maggiorazione resinatura delle fughe;

Cat. OS7: Applicazione a pennello;

Cat. OS7: Tinteggiatura nei colori pastello chiari

- Visto il verbale di consegna dd. 01.04.2019;

- Vista la documentazione a corredo della Perizia di Variante (Variante contrattuale ex L.P. 2/2016) dd. 14.10.2019 prot. 2264 peraltro riduttiva e per i seguenti importi: €. 71.748,56 per lavori (compreso €. 1.141,55 oneri sicurezza), €. 28.329,66 per somme a disposizione, complessivi €. 100.078,22.

- Vista la determinazione n° 51 dd. 08.05.2019 di autorizzazione al subappalto alla ditta MSM di Telch Maurizio SNC;

- Visto il SAL 1 dd. 15.05.2019 di €. 50.800,00 ed il relativo pagamento alle ditte MARCOLLA COSTRUZIONI SRL e MSM di Telch Maurizio SNC (mandato 416/2019, 458/2019);

- Visto che il pagamento effettuato alla ditta MSM di Telch Maurizio non è comprensivo dell'IVA in quanto effettuato direttamente dal Comune su nota inviata dalla ditta appaltatrice Marcolla in data 20.06.2019 prot. 1521 e che pertanto sia necessaria la regolarizzazione: nello specifico €. 8.334,20 (con mandato 458/2019); IVA 10% non ancora versata €. 833,42;

- Vista la contestuale documentazione a corredo della Contabilità Finale – redatta da p.i. Paolo Rizzi – in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione e la dichiarazione del DL di insussistenza a procedere alla pubblicazione degli avvisi ai creditori.

- **Letto il “Certificato di Regolare Esecuzione” dei lavori di progetto, redatto dal direttore dei lavori, nel quale si attesta la regolarità dei lavori eseguiti, nell’importo di €. 71.748,56;**

- Visto il Certificato di ultimazione lavori riportante la data del 25.09.2019;

- Vista la fatt. 2PA emessa dal professionista p.i. Paolo Rizzi a titolo di acconto per le prestazioni professionali, pari a €. 10.841,60;

- Vista la nota di fatturazione emessa dal professionista compilata sulla base del preventivo sopra citato dd. 04.07.2018 prot. 1412 dal quale si evince che dall’incarico di cui deliberazione giuntale n° 57, dd. 04.07.2018 sopra citata rimane ancora da impegnare (ancorché incaricata) la prestazione per la DL. suddivisa tra opera principale e integrativa; (rif. delibera 53/2019 – pavimentazione vialetti cimitero);

- Riconosciuto al professionista l’impegno profuso per il sostegno tecnico/contabile a supporto di incarico diretto da parte di questa amministrazione alla ditta MSM di Telch Maurizio SNC (rif. delibera 53/2019 – pavimentazione vialetti cimitero) e proposto quindi di impegnare la cifra esposta per la DL dal professionista medesimo pari a €. 10.429,63 compreso EPPI e bollo (regime forfetario), di cui 7.665,78 come da preventivo dd. 04.07.2018 prot. 1412 e €. 2.763,85 per la direzione, misure e contabilità dei lavori affini di cui alla citata delibera 53/2019;

- Visto lo STATO FINALE dei lavori pari a €. 71.748,56 oltre IVA 10% per €. 7.174,86 per complessivi €. 78.923,42 e l’importo del SAL 1 di €. 55.880,00 (pagato) e che pertanto risulta il credito residuo vs l’impresa nell’importo dello STATO FINALE da fatturare di €. 21.214,36 oltre IVA 10% per €. 2.121,44 per complessivi €. 23.335,80, di cui €. 1.870,00 oltre IVA 10% per €. 187,00 per complessivi €. 2.057,00 spettanti alla ditta MSM di Telch Maurizio SNC quale saldo per i lavori subappaltati con pagamento a carico del Comune di Cloz;

- Preso atto che è stato acquisito il “Documenti Unico di Regolarità Contributiva” per la ditta appaltatrice dei lavori di progetto (validità 17/07/2019 Scadenza 14/11/2019);

- Preso atto che è stato acquisito il “Documenti Unico di Regolarità Contributiva” per la ditta subappaltatrice dei lavori di progetto (validità 17/07/2019 Scadenza 14/11/2019);

- Visto il documento previsionale 2019 del Comune di Cloz, approvato con deliberazione consiliare n. 6, dd. 27.03.2019 - immediatamente esecutiva e succ. variazioni.

- Vista la deliberazione giuntale n. 31, dd. 10.04.2019, immediatamente esecutiva: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO PER L’ANNO 2019.

- Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.2 dd.19.02.2001 e sm. esecutiva a sensi di legge;

- Visto che il Segretario Comunale ha reso i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

- Vista la L.R. 03.05.2018, n.2;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la Perizia di Variante (Variante contrattuale ex L.P. 2/2016) dd. 14.10.2019 prot. 2264 riduttiva per i seguenti importi: €. 71.748,56 per lavori (compreso €. 1.141,55 oneri sicurezza), €. 28.329,66 per somme a disposizione, complessivi €. 100.078,22.
2. Di approvare, la contabilità finale dei lavori: “Sistemazione accesso, vialetti interni e rifacimento marmi cappella del cimitero di Cloz p.ed. 175” redatta da p.i. Paolo Rizzi - con studio in Cloz, nell’importo di €. 71.748,56 oltre IVA 10% per €. 7.174,86 per complessivi €. 78.923,42 ed €. 28.446,09 per somme a disposizione e quindi complessivi €. 100.194,65.
3. Di dare atto che risulta il credito residuo vs l’impresa nell’importo dello STATO FINALE da fatturare di €. 21.214,36 oltre IVA 10% per €. 2.121,44 per complessivi €. 23.335,80, di cui €. 1.870,00 oltre IVA 10% per €. 187,00 per complessivi €. 2.057,00 spettanti alla ditta MSM di Telch Maurizio SNC quale saldo per i lavori subappaltati con pagamento a carico del Comune di Cloz.
4. Di dare atto che in relazione alla componente lavori (contratto €. 79.822,49) e allo stato finale (€. 71.748,56), si concretizza una minor spesa di €. 8.073,93.
5. Di approvare esplicitamente il “Certificato di Regolare Esecuzione” nel quale si attesta che i lavori compresi nel progetto sono stati regolarmente eseguiti e sono liquidabili nell’importo di €. 23.335,80 complessivi.
6. Di dare atto che a tutt’oggi al p.i. Rizzi Paolo è stato liquidato l’importo per €. 10.841,60 (compreso EPPI esclusa IVA – regime forfetario), corrispondente alla quota di progettazione di cui alla delibera giuntale 57 dd. 04.07.2018 con la quale si impegnava la somma di €. 12.848,84, e di dare atto altresì che al professionista è dovuta ancora la quota pari a €. 10.429,63, corrispondente al compenso dovuto al professionista p.i. Paolo Rizzi per la prestazione di Direzione Lavori già presente nell’incarico di cui DG. 57/2018 come meglio spiegato in premessa.
7. Di impegnare sul medesimo capitolo 3613 del bilancio in corso, in relazione ai provvedimenti assunti, la somma residua di €. 8.422,36 a beneficio del professionista p.i. Rizzi Paolo al fine di coprire l’impegno residuo.
8. Di approvare a sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.P. 03.01.1993, n. 2 e s.m. il “Prospetto Riepilogativo della spesa sostenuta” in relazione all’esecuzione dell’opera, parte integrante e sostanziale del presente atto, dalla quale si evince **una minor spesa complessiva pari a €. 21.805,35** (rispetto all’impegno iniziale di €. 122.000,00).
9. Di liquidare e pagare alla ditta MARCOLLA COSTRUZIONI SRL con sede in RUMO e alla ditta MSM di Telch Maurizio SNC le spettanze a saldo per l’esecuzione dei lavori di progetto nell’importo dello STATO FINALE nella seguente misura:
 - €. 21.278,80 alla ditta Marcolla con beneficiario Marcolla Costruzioni srl
 - €. 2.057,00 alla ditta Marcolla con beneficiario Telch Maurizio snc
10. Di liquidare e pagare al p.i. Paolo Rizzi il saldo delle spese tecniche corrispondente all’importo lordo di €. 10.429,63, corrispondente al compenso dovuto al professionista per la prestazione di Direzione Lavori già presente nell’incarico di cui DG. 57/2018.
11. Di liquidare allo Stato la quota di IVA non ancora versata né dalla ditta Marcolla né dal Comune pari a €. 833,42 riferita alla regolarizzazione dell’imposta relativa alla fattura 11 dd. 26.05.2019 emessa dalla ditta Telch nei confronti della Ditta Marcolla e pagata per la quota imponibile dal Comune.
12. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, la presente ai capigruppo consiliari ai sensi del 2° comma dell’art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
13. Di dare evidenza, ai sensi dell’art.183 della L.R. 03.05.2018, n° 2, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 03.05.2018, n. 2 ;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg.ai sensi della Legge 06.12.1971, n.1034.
 - in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del DPR 24.11.1971, N.1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Floretta Natale

Il Segretario comunale
Rossi dott. Silvio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi,

Il Segretario Comunale
Rossi dott. Silvio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art.183, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Il Segretario Comunale
Rossi dott. Silvio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- ☒ **dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;**
- ☐ **dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;**

IL SEGRETARIO COMUNALE
-Rossi dr. Silvio-

Servizio Finanziario

IMPEGNO N.

al Cap..

ACCERTAMENTO N.

al Cap.
